

(様式1)

北教総 第 594 号

令和 6年 2月16日

文部科学大臣 殿

茨城県北茨城市長 豊田 稔

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

北茨城市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和2年度(2年間)

(担当)

北茨城市教育委員会教育総務課

住所:茨城県北茨城市磯原町磯原1630

電話:0293-43-1111(内453)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年9月27日に教育委員会内において、事後評価を行うとともに、今後の施設整備計画の検討を行った。

#### (2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局及び担当課で事後評価を実施した。また、定例教育委員会において主要事業の評価を実施した。その結果を、本市のホームページにて公表し、市民への情報提供及び市民の意見聴取に努めていく。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた中学校武道場(新築)柔・剣道場等事業については、予定より4ヶ月遅れ、繰越となったが、2学期より使用できるよう完了することができた。学校よりは、武道の授業・部活動に大いに活用できると好評を得ている。  
次年度以降については、30年以上を経過している建物が多く、老朽化していく中で、長寿命化計画に沿って、改修工事等を行っていくことが重要となることから、地域住民、市議会、学校関係者からの意見、要望を踏まえ、今後の計画を検討し、効率的な事業の実施に努めていくこととする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市内中学校の中で唯一武道場(柔剣道場)が未整備であった磯原中学校に校舎・屋内運動場と一体型の柔剣道場を整備することができた。武道の必修化の充実に寄与できるとともに、屋内運動場と一体型となっているため、地域住民のための学校開放及び災害時の避難場所としても大いに期待できる。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
磯原中学校(Ⅰ期工事)	(5)	01	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	R元年.12～R2.3	R2.3.31		
磯原中学校(Ⅱ期工事)	(5)	01	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	R元年.12～R3.2	R3.6.30		
(参考)負担金事業									
磯原中学校	—	統 合		校	R	R元年.12～R3.2	R3.6.30		
磯原中学校	—	統 合		屋	R	R元年.12～R3.2	R3.6.30		