

( 別 添 )

北教総 第 661 号

平成 27 年 3 月 30 日

文部科学大臣 殿

茨城県北茨城市長 豊田 稔 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	82.8	82.8
中学校	70.0	70.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

耐震性の無いことが確認されている華川中学校屋内運動場及び常北中学校校舎について、耐震補強工事を予定どおり実施し完了した。また、華川中学校屋内運動場は大規模改造(老朽)工事を、常北中学校校舎については、大規模改造(老朽・トイレ)工事を予定どおり実施し完了した。また、関本中学校において平成25年度より屋内運動場の不適格改築事業を予定をしていたが、協議会等の意見を多く取り入れるため設計期間が延び、事業実施年度を延期した。H26年度より実施予定。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

教育環境の質的な向上を図るため、常北中学校校舎ついて、大規模改造(トイレ)工事を行ない、既存トイレを湿式から乾式、和式から洋式に改造し完了した。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

関本中学校において平成25年度より中学校武道場(柔剣道場)新築事業を予定をしていたが、協議会等の意見を多く取り入れるため設計期間が延び、事業実施年度を延期した。H26年度より実施予定。
--

2 **事後評価の時期及び方法について**

H27年3月に本市の教育委員会事務局において、事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

2施設ではあったが、耐震補強工事(併行大規模改造)を実施し期間中の目標は達成した。統合を予定している学校施設を除く残り7施設についても、次年度以降、改築等も含めた耐震化事業を実施し、併行して大規模老朽改造事業をおこなうことにより耐震化と老朽化対策を同時に完了することとする。大規模改造トイレ事業についても教育環境の質的な向上を図るため引き続き行っていく。また、緊急度が高い非構造部材の耐震化については、平成27年度に事業を完了させ、その他の事業についても、優先度・緊急度・要望などを総合的に検討して、効率的に事業を実施していくこととする。なお、本年度計画において実施できなかった関本中学校の2事業については、協議会等の意見を取り入れ次年度より小中施設一体型校舎等を整備する中で、工事を実施する予定である。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 北茨城市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 北茨城市
- 3 **計画期間** 平成24年度～平成25年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	茨城県
市町村名	北茨城市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
華川中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年3月1日		変更		
華川中学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年3月1日		変更		
関本中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	×		平成25年度より工事予定をしていたが、協議会等の意見を多く取り入れるため設計期間が延び、事業実施年度を延期した。H26年度より実施予定。 平成25年度より工事予定をしていたが、協議会等の意見を多く取り入れるため設計期間が延び、事業実施年度を延期した。H26年度より実施予定。	取下		平成24年8月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を削除した。
関本中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	屋	S	×			取下		平成24年8月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を削除した。
常北中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月12日		追加		平成26年1月31日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
常北中学校	①	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月12日		追加		平成26年1月31日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
常北中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年3月12日		追加		平成26年1月31日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
関本中学校	⑤	0101	中屋	屋	S	×		平成25年度より工事予定をしていたが、協議会等の意見を多く取り入れるため設計期間が延び、事業実施年度を延期した。H26年度より実施予定。	取下		平成24年8月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を削除した。