

(別 添)

北教総 第 3122 号

平成 28 年12月12日

文部科学大臣 殿

茨城県北茨城市長 豊田 稔 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	96.6	96.6
中学校	85.0	85.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

- ・耐震性の無いことが確認されている中妻、華川小学校屋内運動場及び華川中学校校舎について、耐震補強工事及び大規模改造工事を予定どおり実施し完了した。
- ・関本中学校校舎及び屋内運動場は危険・不適格改築工事(I・II期)を、関南小学校校舎においても不適格改築工事(I期)を予定どおり実施し完了した。
- ・市民体育館について、耐震補強工事を予定どおり実施し完了した。
- ・精華、明德、平潟小学校、中郷中学校屋内運動場について天井材等の非構造部材の耐震化工事を予定通り実施し完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

教育環境の質的な向上を図るため、華川中学校校舎について、大規模改造(トイレ)工事を行ない、既存トイレを湿式から乾式、和式から洋式に改造し完了した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

小中施設一体型校舎等を新設する関本中学校において、H24年度から武道が体育科目の必修となったことに対応するため、関本中学校屋内運動場に一体化して柔剣道場建設工事を予定どおり実施し完了した。

2 **事後評価の時期及び方法について**

H28年3月に本市の教育委員会事務局において、事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

次年度以降については関南小学校不適格改築工事(Ⅱ期)を実施することとし小学校の耐震化率100%達成を目指す。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 北茨城市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 北茨城市
- 3 **計画期間** 平成26年度～平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	茨城県
市町村名	北茨城市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中妻小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成28年1月18日				
中妻小学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年1月18日				
華川小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成28年1月14日				
華川小学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年1月14日				
華川中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月15日				
華川中学校	①	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年1月15日				
華川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年1月15日				
関本中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
関本中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年12月20日				
関本中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日				
関本中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年12月20日				
関本中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成27年3月31日				
関本中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成27年12月20日				
関本中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成27年3月31日				
関本中学校(Ⅱ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成27年12月20日				
精華小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
明德小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年10月29日				
平潟小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
中郷中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年10月29日				
中郷中学校	①	2201	防災機能強化	—	—	×		平成27年度より工事予定をしていたが、単独費で工事を実施した。	取下	H27.4.22	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を削除した。
関南小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月31日				
市民体育館	①	2001	地震補強	校	RS	○	平成28年2月20日				
常北中学校	①	2201	防災機能強化	—	—	×		平成27年度より工事予定をしていたが、単独費で工事を実施した。	取下	H27.4.22	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を削除した。
関本小学校	⑤	0108	統合	校	R	○					
関本小学校	⑤	0108	統合	屋	RS	○					