

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

北茨城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	391,630	305,891	
25	4,383,683		
26	0		
27	0		
合 計		4,775,313	305,891

<参考>	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金残高	4,534,952	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	51
------	-------------------------	-----------	---------------------------	----

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0		
26	0		
27	0		
合 計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
9	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間 団体	直接	継続	2,985,679	24 ~ 27	23				事業実施主体の公募、決定(25年3月)	
															24	43,704	0	-		
															25	2,008,949				
															26					
															27					
															累計	2,052,653	0	0		
(注)																				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	0	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	0	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	0	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計			0	0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
24	43,704	0	0																	
25	2,008,949	0	0																	
26	0	0	0																	
27	0	0	0																	
市町村交付分 計														2,052,653	0	0				
県・市町村交付分 合計														2,052,653	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円			

(様式2D)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	-	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24 ~ 24	23				24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了	
															24	16,500	16,458	42		
															25					
															26					
															27					
累計	16,500	16,458	42																	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	継続	1,043,000	24 ~ 25	23				24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 - 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸	
															24	165,375	221,027			
															25	747,250				
															26					
															27					
累計	912,625	221,027	0																	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	継続	811,000	24 ~ 25	23				24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸	
															24	48,125	24,111			
															25	661,500				
															26					
															27					
累計	709,625	24,111	0																	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	継続	752,000	24 ~ 25	23				24年8月設計委託発注、整備戸数32戸	
															24	46,375	17,272	-		
															25	611,625				
															26					
															27					
累計	658,000	17,272	0																	
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	継続	97,000	24 ~ 25	23				24年12月導入検討調査業務発注	
															24	27,281	9,434	-		
															25					
															26					
															27					
累計	27,281	9,434	0																	
6	◆	D	-	20	-	1	1	避難施設防災 井戸整備事業	平潟小学 校、常北 中学校、 大津小学 校、市民 体育館、	市	市	直接	継続	60,000	24 ~ 25	23				24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務 - 委託発注(3箇所)
																24	19,200	12,381		
																25	28,800			
																26				
																27				
累計	48,000	12,381	0																	
7	◆	D	-	20	-	1	2	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	完了	10,000	24 ~	23				24年12月業務委託発注、25年3月業務完了
																24	8,000	5,208	2,792	
																25				
																26				
																27				
累計	8,000	5,208	2,792																	

8	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市							～	23				事業内容を検討中	
																		24	5,820	0	-		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	5,820	0	0																				
10		D	-	20	-	2	-		関南地区一時避難場所(高台公園)整備事業	関南地区	市	市	直接	継続	287,000	24	～	25	23				JR等関係機関と調整中
																			24	11,250	0	-	
																			25	204,000			
																			26				
																			27				
累計	215,250	0	0																				
11		D	-	1	-	1	-		津波避難道路整備事業	神岡下地区	市	市	直接	継続	499,724	25	～	27	23				
																			24				
																			25	78,711			
																			26				
																			27				
累計	78,711	0	0																				
12		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	平潟地区	市	市	直接	継続	582,179	25	～	27	23				
																			24				
																			25	2,121			
																			26				
																			27				
累計	2,121	0	0																				
13		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	継続	582,179	25	～	27	23				
																			24				
																			25	2,121			
																			26				
																			27				
累計	2,121	0	0																				
14		D	-	5	-	3	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	継続	477,680	25	～	27	23				
																			24				
																			25	1,741			
																			26				
																			27				
累計	1,741	0	0																				
15		D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	平潟地区	市	市	直接	継続	93,130	25	～	27	23				
																			24				
																			25	582			
																			26				
																			27				
累計	582	0	0																				
16		D	-	6	-	2	-		東日本大震災特別家賃低減事業	大津地区	市	市	直接	継続	93,130	25	～	27	23				
																			24				
																			25	582			
																			26				
																			27				
累計	582	0	0																				

17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中郷地区	市	市	直接	継続	76,409	25	~	27	23						
																	24						
																	25	477					
																	26						
																	27						
累計	477	0	0																				
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	継続	37,030	25	~	27	23				
																			24				
																			25	29,624			
																			26				
																			27				
累計	29,624	0	0																				
19	◆	D	-	20	-	1	-	4	緊急情報メー ル配信システ ム整備事業	市全域	市	市	直接	継続	7,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	5,600			
																			26				
																			27				
累計	5,600	0	0																				

(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0											
		24	0	0	0											
		25	0	0	0											
		26	0	0	0											
		27	0	0	0											
都道府県交付分 計		0	0	0												
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0											
		24	347,926	305,891	2,834											
		25	2,374,734	0	0											
		26	0	0	0											
		27	0	0	0											
市町村交付分 計		2,722,660	305,891	2,834												
県・市町村交付分 合計		2,722,660	305,891	2,834												

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、847,480千円