

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

北茨城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	391,630	305,891
	25	4,914,277	1,857,261
	26	1,322,227	
	27	480,821	
合 計		7,108,955	2,163,152

<参考>	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金残高	4,994,845	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	1,194
------	-------------------------	-----------	---------------------------	-------

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	
	27	0	
合 計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
9	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間 団体	直接	継続	2,985,679	24 ~ 27	23				事業実施主体の公募、決定(25年3月)
														24	43,704	0	-	
														25	2,008,949	42,223	-	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定
														26				
														27				
														累計	2,052,653	42,223	0	
(注)																		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																		
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	0	0	0													
		25	0	0	0													
		26	0	0	0													
		27	0	0	0													
都道府県交付分 計			0	0	0													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	43,704	0	0													
		25	2,008,949	42,223	0													
		26	0	0	0													
		27	0	0	0													
市町村交付分 計			2,052,653	42,223	0													
県・市町村交付分 合計			2,052,653	42,223	0													

(様式2D)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24 ~	23				24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了
														24	16,500	16,458	42	
														25				
														26				
														27				
累計	16,500	16,458	42															
2	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	完了	1,043,000	24 ~ 25	23				24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)
														24	165,375	221,027	-	
														25	747,250	626,762	64,836	
														26				
														27				
累計	912,625	847,789	64,836															
3	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	811,000	24 ~ 25	23				24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)
														24	48,125	24,111	-	
														25	661,500	623,913	61,601	
														26				
														27				
累計	709,625	648,024	61,601															
4	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	752,000	24 ~ 25	23				24年8月設計委託発注、整備戸数32戸 25年4月本体工事着工、26年3月完成(32戸)
														24	46,375	17,272	-	
														25	611,625	437,588	203,140	
														26				
														27				
累計	658,000	454,860	203,140															
5	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	継続	114,239	24 ~ 25	23				24年12月導入検討調査業務発注 25年12月計画策定完了
														24	27,281	9,434	-	
														25	58,398	12,285	-	
														26				
														27				
累計	85,679	21,719	0															
6	◆	D	-	20	-	1	避難施設防災 井戸整備事業	平潟小 学、常北 中学校、 大津小 学、市民 体育館、 中郷第一	市	市	直接	60,000	24 ~ 25	23				24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務 委託発注(3箇所) 26年3月採水調査実施(市民体育館)
														24	19,200	12,381	-	
														25	28,800	226	-	
														26				
														27				
累計	48,000	12,607	0															
7	◆	D	-	20	-	1	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	10,000	24 ~	23				24年12月業務委託発注、25年3月業務完了
														24	8,000	5,208	2,792	
														25				
														26				
														27				
累計	8,000	5,208	2,792															

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	2	-	1	-														1		
8	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市全域	市	市	直接	継続	145,629	24	～	27	23			事業内容を検討中	
																			24	5,820	0		
																			25	110,683	0	-	26年3月一部事業内容を決定
																			26				
																			27				
累計	116,503	0	0																				
10	D	-	20	-	2	-		1	関南地区一時避難場所(高台公園)整備事業	関南地区	市	市	直接	継続	287,000	24	～	25	23			JR等関係機関と調整中	
																			24	11,250	0	-	
																			25	204,000	49,407	-	25年5月基礎調査、25年10月地質調査、26年2月道路1期工事発注
																			26				
																			27				
累計	215,250	49,407	0																				
11	D	-	1	-	1	-		1	津波避難道路整備事業	神岡下地区	市	市	直接	継続	499,724	25	～	27	23				
																			24				
																			25	78,711	19,273	-	25年8月基礎調査発注
																			26	209,669			
																			27				
累計	288,380	19,273	0																				
12	D	-	5	-	1	-		1	災害公営住宅家賃低廉化事業	平潟地区	市	市	直接	継続	582,179	25	～	27	23				
																			24				
																			25	2,121	0	-	26年3月入居開始
																			26	25,470			
																			27				
累計	27,591	0	0																				
13	D	-	5	-	2	-		1	災害公営住宅家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	継続	291,090	25	～	27	23				
																			24				
																			25	2,121	0	-	26年3月入居開始
																			26	25,470			
																			27				
累計	27,591	0	0																				
14	D	-	5	-	3	-		1	災害公営住宅家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	継続	238,840	25	～	27	23				
																			24				
																			25	1,741	0	-	26年3月入居開始
																			26	20,898			
																			27				
累計	22,639	0	0																				
15	D	-	6	-	1	-		1	東日本大震災特別家賃低減事業	平潟地区	市	市	直接	継続	93,130	25	～	27	23				
																			24				
																			25	582	0	-	26年3月入居開始
																			26	6,984			
																			27				
累計	7,566	0	0																				
16	D	-	6	-	2	-		1	東日本大震災特別家賃低減事業	大津地区	市	市	直接	継続	93,130	25	～	27	23				
																			24				
																			25	582	0	-	26年3月入居開始
																			26	6,984			
																			27				
累計	7,566	0	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中郷地区	市	市	直接	継続	76,409	25 ~ 27	23				26年3月入居開始		
															24						
															25	477	0				
															26	5,730					
															27						
															累計	6,207	0	0			
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	完了	37,030	25 ~	23			25年8月設計業務発注、25年11月本体工事発注、26年3月完成	
																	24				
																	25	29,624	24,909		4,715
																	26				
																	27				
																	累計	29,624	24,909		4,715
19	◆	D	-	20	-	1	-	4	緊急情報メー ル配信システ ム整備事業	市全域	市	市	直接	完了	7,000	25 ~	23			25年11月委託業務発注、26年3月完了	
																	24				
																	25	5,600	4,143		1,457
																	26				
																	27				
																	累計	5,600	4,143		1,457
20	D	-	1	-	2	-	津波避難道路 整備事業	中郷地区	市	市	直接	継続	460,600	25 ~ 27	23			25年11月基礎調査発注			
															24						
															25	41,927	6,068				
															26	134,152					
															27						
															累計	176,079	6,068		0		
21	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 進入路整備事 業	大津地区	市	市	直接	継続	153,000	25 ~ 27	23			25年11月基礎調査発注	
																	24				
																	25	24,800	4,594		
																	26	49,600			
																	27				
																	累計	74,400	4,594		0
22	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波避難路整 備事業	大津地区	市	市	直接	継続	11,500	25 ~ 26	23			25年11月基礎調査発注	
																	24				
																	25	4,480	1,377		
																	26	4,720			
																	27				
																	累計	9,200	1,377		0
23	◆	D	-	20	-	1	-	6	津波避難夕 ワ一整備事業	大津地区	市	市	直接	継続	38,500	25 ~ 26	23			25年11月設計業務発注	
																	24				
																	25	2,800	1,159		
																	26	28,000			
																	27				
																	累計	30,800	1,159		0
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	燃油備蓄施設 整備事業	関南地区	市	市	直接	継続	27,500	25 ~ 26	23			消防本部庁舎建設工事(H26着工、H27完成予定)と一体的に 検討	
																	24				
																	25	2,000	0		
																	26	20,000			
																	27				
																	累計	22,000	0		0

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	継続	166,460	25	~	26	23				26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始	
																	24					
																	25	49,938	0			
																	26	74,907				
																	27					
累計	124,845	0	0																			
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	継続	613,907	25	~	26	23				26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始	
																	24					
																	25	232,066	0			
																	26	305,102				
																	27					
累計	537,168	0	0																			
27	◆	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業管理 等支援事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	継続	35,962	25	~	26	23				26年1月委託業務発注
																		24				
																		25	3,502	3,334		
																		26	25,267			
																		27				
累計	28,769	3,334	0																			
28	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯 原地区)	磯原地区	市	市	直接	継続	939,520	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	341,258				
																	27	480,821				
累計	822,079	0	0																			
29	◆	D	-	20	-	1	-	津波監視カメ ラ整備事業	磯原地区、中郷地区	市	市	直接	継続	47,520	26	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26	38,016			
																		27				
累計	38,016	0	0																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	347,926	305,891	2,834
		25	2,905,328	1,815,038	335,749
		26	1,322,227	0	0
		27	480,821	0	0
市町村交付分 計			5,056,302	2,120,929	338,583
県・市町村交付分 合計			5,056,302	2,120,929	338,583