

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

北茨城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	391,630	305,894	
25	4,914,277	1,857,271	
26	1,330,287	2,505,974	
27	1,132,595	461,670	
28	168,706	301,290	
29	0		
合計		7,937,495	5,432,099

<参考>	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金残高	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,744,755	7,043	5,199,783

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		0	0

(様式2C)

北茨城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
									24	29										
9	C-7-1-	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間 団体	直接	継続	2,985,679	24	~	29	23					事業実施主体の公募、決定(25年3月)			
												24	43,704	0	-					
												25	2,008,949	42,224	-	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定				
												26		1,062,193	-	26年4月市場施設、製氷・貯氷施設整備に対し補助金交付決定				
												27		▲ 986	-	27年7月市場施設完成、27年12月製氷・貯氷施設完成				
												28		0	-	冷凍・冷蔵施設整備事業の再公募について検討				
												29								
												累計	2,052,653	0	1,103,431	0				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	
												24	0	0	0	0	0	0	0	
												25	0	0	0	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	0	0	0	
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0
												24	43,704	0	0	0	0	0	0	
												25	2,008,949	0	42,224	0	0	0	0	
												26	0	0	1,062,193	0	0	0	0	
												27	0	0	▲ 986	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	0	0	0	
												2,985,679	市町村交付分 計	2,052,653	0	1,103,431	0	0	0	
												都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	
												24	43,704	0	0	0	0	0	0	
												25	2,008,949	0	42,224	0	0	0	0	
												26	0	0	1,062,193	0	0	0	0	
27	0	0	▲ 986	0	0	0	0													
28	0	0	0	0	0	0	0													
29	0	0	0	0	0	0	0													
2,985,679	合計	2,052,653	0	1,103,431	0	0	0													

(様式2D)

北茨城市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24		23					24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了	
																24	16,500		16,459	41		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																累計	16,500	0	16,459	41		
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	完了	1,043,000	24	~	25	23					24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸
																24	165,375		221,027	-	25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)	
																25	747,250		626,763	64,835		
																26						
																27						
																28						
																29						
																累計	912,625	0	847,790	64,835		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	792,667	24	~	25	23					24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸
																24	48,125		24,111	-	25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)	
																25	661,500		623,914	45,558		
																26		▲ 16,042				
																27						
																28						
																29						
																累計	709,625	▲ 16,042	648,025	45,558		
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	553,034	24	~	25	23					24年8月設計委託発注、整備戸数32戸
																24	46,375		17,273	-	25年4月本体工事着工、26年3月完成(32戸)	
																25	611,625		437,589	29,042		
																26						
																27						
																28		▲ 174,096				
																29						
																累計	658,000	▲ 174,096	454,862	29,042		
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	継続	114,239	24	~	29	23					24年12月導入検討調査業務発注
																24	27,281		9,434	-	25年12月計画策定完了	
																25	58,398		12,285	-	26年8月不動産鑑定委託、12月家屋移転補償算定業務委託発 注	
																26			8,408	-	28年1月家屋移転補償算定業務委託発注、3月完了	
																27			907	-	28年5月追加区域の家屋移転補償算定業務委託発注、8月完 了	
																28			1,207	-		
																29						
																累計	85,679	0	32,241	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	◆	D	-	20	-	1	-	1	避難施設防災 井戸整備事業	市民体育 館	市	市	直接	完了	60,000	24	~	27	23			24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務		
																			24	19,200	12,382	- 委託発注(3箇所)		
																			25	28,800	227	- 26年3月採水調査実施(市民体育館)		
																			26		1,814	- 26年12月設計委託発注、3月完了		
																			27		32,659	918	- 27年6月井戸整備工事発注、28年1月完成	
																			28					
																			29					
累計	48,000	0	47,082	918																				
7	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	完了	10,000	24				23		24年12月業務委託発注、25年3月業務完了		
																				24	8,000	5,208	2,792	
																				25				
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	8,000	0	5,208	2,792																				
8	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	市全域	市	市	直接	継続	854,733	25	~	32	23					
																			24	5,820	0			
																			25	110,683	0	26年3月2事業の用途内訳書を提出		
																			26		226,416	27年3月1事業の用途内訳書を提出		
																			27	567,283	0	28年1月移転補償算定業務発注、3月完成		
																			28		0	29年3月防集跡地等広場整備事業に係る用地買収完了		
																			29					
累計	683,786	0	226,416	0																				
10		D	-	20	-	2	-	1	関南地区一時 避難場所(高 台公園)整備 事業	関南地区	市	市	直接	継続	287,000	24	~	29	23					
																			24	11,250	0			
																			25	204,000	49,408	25年5月基礎調査、10月地質調査、26年2月道路1工区工事発注		
																			26		39,974	26年6月トイレ設計発注、7月道路2工区工事発注(27年3月竣工)		
																			27		63,521	27年7月進入路舗装工事、28年1月トイレ工事発注		
																			28		528	28年6月トイレ完成、8月避難歩道部分の不動産鑑定を実施		
																			29					
累計	215,250	0	153,431	0																				
11		D	-	1	-	1	-	1	津波避難道路 整備事業	神岡下地 区	市	市	直接	継続	499,724	25	~	30	23					
																			24					
																			25	78,711	19,273	25年8月基礎調査発注		
																			26	209,669	11,040	27年1月地元説明会開催、3月測量業務、移転補償算定委託発注		
																			27		1,975	27年5月不動産鑑定、土地評価委託発注、9月完了		
																			28		59,213	28年5月用地買収・移転補償の契約を開始		
																			29					
累計	288,380	0	91,501	0																				
12		D	-	5	-	1	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	平潟地区	市	市	直接	継続	167,793	25	~	32	23					
																			24					
																			25	2,121	0	26年3月完成(39戸)		
																			26	25,470	18,733	基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、34戸低廉化対象		
																			27	11,939	20,797	基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、35戸低廉化対象		
																			28	20,650	20,697	基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、33戸低廉化対象		
																			29					
累計	60,180	20,583	60,227	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	25	32																							
13	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	継続	169,739	25	~	32	23								
																	24								
																	25			0		- 26年3月完成(39戸)			
																	26	2,121		17,802		- 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、35戸低廉化対象			
																	27	11,396		20,213		- 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、37戸低廉化対象			
																	28	19,088	24,605	22,432		- 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、38戸低廉化対象			
																	29								
累計	58,075	24,605	60,447	0																					
14	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	継続	134,281	25	~	32	23								
																	24								
																	25	1,741		0		- 26年3月完成(32戸)			
																	26	20,898		16,527		- 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、32戸低廉化対象			
																	27	11,903		16,221		- 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、30戸低廉化対象			
																	28	14,301	18,441	17,348		- 基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、30戸低廉化対象			
																	29								
累計	48,843	18,441	50,096	0																					
15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	平潟地区	市	市	直接	継続	21,350	25	~	32	23								
																	24								
																	25	582		0		- 26年3月完成(39戸)			
																	26	6,984		2,562		- 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、30戸低減対象			
																	27			2,763		- 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、29戸低減対象			
																	28	518	2,092	2,430		- 基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、27戸低減対象			
																	29								
累計	8,084	2,092	7,755	0																					
16	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大津地区	市	市	直接	継続	27,413	25	~	32	23								
																	24								
																	25	582		0		- 26年3月完成(39戸)			
																	26	6,984		2,870		- 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、29戸低減対象			
																	27			3,391		- 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、33戸低減対象			
																	28	2,083	3,202	3,298		- 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、31戸低減対象			
																	29								
累計	9,649	3,202	9,559	0																					
17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中郷地区	市	市	直接	継続	20,224	25	~	32	23								
																	24								
																	25	477		0		- 26年3月完成(32戸)			
																	26	5,730		2,416		- 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、26戸低減対象			
																	27			2,601		- 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、26戸低減対象			
																	28	1,395	2,079	2,333		- 基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、24戸低減対象			
																	29								
累計	7,602	2,079	7,350	0																					
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	完了	37,030	25	23								
																	24								
																	25	29,624		24,910	4,714	25年8月設計業務発注、25年11月本体工事発注、26年3月完成			
																	26								
																	27								
																	28								
29																									
累計	29,624	0	24,910	4,714																					

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
19	◆	D	-	20	-	1	-	4	緊急情報メ ル配信システ ム整備事業	市全域	市	市	直接	完了	7,000	25				23				25年11月委託業務発注、26年3月完了				
																				24								
																				25	5,600		4,143		1,457			
																				26								
																				27								
																				28								
																				29								
累計	5,600	0	4,143	1,457																								
20	◆	D	-	1	-	2	-		津波避難道路 整備事業	中郷地区	市	市	直接	継続	540,069	25	~	31					23				25年11月基礎調査発注 - 26年9月設計・測量業務発注 27年7月設計・測量完了、用地買収開始、12月歩道橋下部工発 注 28年7月歩道橋下部工完成、11月上旬工完成、10月道路工事 発注	
																							24					
																							25	41,927		6,068		-
																							26	134,152		20,423		-
																							27			67,983		-
																							28	79,723		58,404		-
																							29					
累計	255,802	0	152,878	0																								
21	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 進入路整備事 業	大津地区	市	市	直接	継続	153,000	25	~	29					23				25年11月基礎調査発注 - 整備予定地の境界が確定できていないため、底地整理中 - 地籍調査事業により境界及び地権者の確認中 - 29年3月一部を除き地籍調査完了、現道の底地整理に着手	
																							24					
																							25	24,800		4,595		-
																							26	49,600		0		-
																							27			0		-
																							28			0		-
																							29					
累計	74,400	0	4,595	0																								
22	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波避難路整 備事業	大津地区	市	市	直接	完了	11,500	25	~	26					23				25年11月基礎調査発注 26年9月工事発注、27年2月完成	
																							24					
																							25	4,480		1,378		-
																							26	4,720		6,938		884
																							27					
																							28					
																							29					
累計	9,200	0	8,316	884																								
23	◆	D	-	20	-	1	-	6	津波避難タ ワ一整備事業	大津地区	市	市	直接	完了	46,010	25	~	26					23				25年11月設計業務発注 26年6月工事発注、10月完成	
																							24					
																							25	2,800		1,159		-
																							26	28,000	6,008	35,597		52
																							27					
																							28					
																							29					
累計	30,800	6,008	36,756	52																								
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	燃油備蓄施設 整備事業	関南地区	市	市	直接	完了	27,500	25	~	27					23				消防本部庁舎建設工事(H26着工、H27完成予定)と一体的に 検討 27年3月工事発注 27年12月整備完了	
																							24					
																							25	2,000		0		-
																							26	20,000		21,686		-
																							27			0		314
																							28					
																							29					
累計	22,000	0	21,686	314																								

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
25	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	継続	166,460	25	~	29	23							
																	24							
																	25	49,938		0		- 26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始		
																	26	74,907		5,505		- 26年5月、10月各1件補助金交付決定		
																	27			3,113		- 28年3月1件交付決定		
																	28			0		- 29年1月1件事業完了		
																	29							
累計	124,845	0	8,618	0																				
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	継続	613,907	25	~	29	23							
																	24							
																	25	232,066		0		- 26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始		
																	26	305,102		231,425		- 26年12月用地買収開始、27年3月時点で約6割と売買契約済み		
																	27			218,685		- 28年3月時点で約8割と移転補償・土地売買契約済み		
																	28			83,082		- 29年1月追加区域の移転補償及び土地売買契約を締結		
																	29							
累計	537,168	0	533,192	0																				
27	◆	D	-	23	-	2	1	防災集団移転 促進事業管理 等支援事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	継続	35,962	25	~	29	23						
																		24						
																		25	3,502		3,335		- 26年1月委託業務発注	
																		26	25,267		9,556		- 26年4月委託業務発注	
																		27			458		- 27年12月委託発注(防災集団移転計画変更届出)	
																		28			0		- 29年3月防災集団移転計画変更届出(期間延長)	
																		29						
累計	28,769	0	13,349	0																				
28	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯 原地区)	磯原地区	市	市	直接	完了	939,520	26	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26	341,258		717,891		- 26年5月設計委託発注(8月完了)、10月工事発注		
																	27	480,821		▲ 7,191	111,379	- 27年10月に1丁目12戸、12月に2丁目22戸完成		
																	28							
																	29							
累計	822,079	0	710,700	111,379																				
29	◆	D	-	20	-	1	7	津波監視カメ ラ整備事業	磯原地 区、中郷 地区	市	市	直接	完了	60,063	26	~	27	23						
																		24						
																		25						
																		26	38,016	10,034	45,965		- 27年2月設置工事発注	
																		27			2,074	11	- 27年10月整備完了	
																		28						
																		29						
累計	38,016	10,034	48,039	11																				
30	◆	D	-	23	-	2	2	平潟地区コ ミュニティ交流 広場整備事業	平潟地区	市	市	直接	継続	62,728	26	~	29	23						
																		24						
																		25						
																		26	8,060		233		- 27年3月不動産鑑定委託発注	
																		27	42,122		5,409		- 27年6月設計測量業務発注、9月完成、用地買収中	
																		28			1,446		- 28年5月1件土地売買契約締結	
																		29						
累計	50,182	0	7,088	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	磯原地区	市	市	直接	継続	133,011	27	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	6,473		6,420	-	基準日(管理開始日)時点で33戸入居、28戸低廉化対象	
																	28	22,031	21,250	21,863	-	基準日(28年10月1日)時点で34戸入居、28戸低廉化対象	
																	29						
累計	28,504	21,250	28,283	0																			
32	D	-	6	-	4	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	磯原地区	市	市	直接	継続	14,676	27	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	658		657	-	基準日(管理開始日)時点で33戸入居、21戸低減対象	
																	28	2,292	2,254	2,270	-	基準日(28年10月1日)時点で34戸入居、21戸低減対象	
																	29						
累計	2,950	2,254	2,927	0																			
33	D	-	20	-	3	-	津波避難タ ワ一整備事業 (中郷地区)	中郷地区	市	市	直接	継続	114,954	28	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28	6,625	79,590	4,739	-	28年10月設計業務を発注、29年2月完成	
																	29						
累計	6,625	79,590	4,739	0																			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	347,926	0	305,894	2,833
		25	2,905,328	0	1,815,047	145,606
		26	1,330,287	0	1,443,781	936
		27	1,132,595	0	462,656	112,622
		28	168,706	0	301,290	0
		29	0	0	0	0
7,740,587	市町村交付分 計	5,884,842	0	4,328,668	261,997	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	347,926	0	305,894	2,833
		25	2,905,328	0	1,815,047	145,606
		26	1,330,287	0	1,443,781	936
		27	1,132,595	0	462,656	112,622
		28	168,706	0	301,290	0
		29	0	0	0	0
7,740,587	合計	5,884,842	0	4,328,668	261,997	