

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

北茨城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	391,630	305,894	
25	4,914,277	1,857,271	
26	1,330,287	2,505,974	
27	1,132,595	461,670	
28	162,081	0	
合計		7,930,870	5,130,809

<参考>	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金残高	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	3,110,188	6,105	4,826,787

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

北茨城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
								事業費	事業期間									
9	C - 7 - 1 -	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間団体	直接	継続	2,985,679	24 ~ 28	23					事業実施主体の公募、決定(25年3月)			
										24	43,704	0	-					
										25	2,008,949	42,224	-	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定				
										26		1,062,193	-	26年4月市場施設、製氷・貯氷施設整備に対し補助金交付決定				
										27		▲ 986	-	27年7月市場施設完成、27年12月製氷・貯氷施設完成				
										28								
										累計	2,052,653	0	1,103,431	0				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0	0			
										25	0	0	0	0	0			
										26	0	0	0	0	0			
										27	0	0	0	0	0			
										28	0	0	0	0	0			
										0	都道府県交付分 計		0	0	0	0		
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
										24	43,704	0	0	0				
										25	2,008,949	0	42,224	0				
26	0	0	1,062,193	0														
27	0	0	▲ 986	0														
28	0	0	0	0														
2,985,679	市町村交付分 計		2,052,653	0	1,103,431	0												
2,985,679	合計		2,052,653	0	1,103,431	0												

(様式2D)

北茨城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24		23					24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了		
																24	16,500		16,459	41			
																25							
																26							
																27							
																28							
累計	16,500	0	16,459	41																			
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	完了	1,043,000	24	~	25	23					24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)	
																	24	165,375		221,027	-		
																	25	747,250		626,763	64,835		
																	26						
																	27						
																	28						
累計	912,625	0	847,790	64,835																			
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	792,667	24	~	25	23					24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)	
																	24	48,125		24,111	-		
																	25	661,500		623,914	45,558		
																	26		▲ 16,042				
																	27						
																	28						
累計	709,625	▲ 16,042	648,025	45,558																			
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	752,000	24	~	25	23					24年8月設計委託発注、整備戸数32戸 25年4月本体工事着工、26年3月完成(32戸)	
																	24	46,375		17,273	-		
																	25	611,625		437,589	203,138		
																	26						
																	27						
																	28						
累計	658,000	0	454,862	203,138																			
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	継続	114,239	24	~	28	23					24年12月導入検討調査業務発注 25年12月計画策定完了 26年8月不動産鑑定委託、12月家屋移転補償算定業務委託発 28年1月家屋移転補償算定業務委託発注、3月完了	
																	24	27,281		9,434	-		
																	25	58,398		12,285	-		
																	26			8,408	-		
																	27			907	-		
																	28						
累計	85,679	0	31,034	0																			
6	◆	D	-	20	-	1	-	避難施設防災 井戸整備事業	市民体育 館	市	市	直接	完了	60,000	24	~	27	23					24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務 委託発注(3箇所) 26年3月採水調査実施(市民体育館) 26年12月設計委託発注、3月完了 27年6月井戸整備工事発注、28年1月完成
																		24	19,200		12,382	-	
																		25	28,800		227	-	
																		26			1,814	-	
																		27			32,659	918	
																		28					
累計	48,000	0	47,082	918																			

7	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波ハザードマップ策定事業	市沿岸部全域	市	市	直接	完了	10,000	24		23				24年12月業務委託発注、25年3月業務完了		
																		24	8,000		5,208		2,792	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
累計	8,000	0	5,208	2,792																				
8	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市全域	市	市	直接	継続	854,733	25	~	32	23			26年3月2事業の用途内訳書を提出 27年3月1事業の用途内訳書を提出 28年1月移転補償算定業務発注、3月完成		
																			24	5,820			0	
																			25	110,683			0	
																			26				226,416	
																			27	567,283			0	
																			28					
累計	683,786	0	226,416	0																				
10		D	-	20	-	2	-		関南地区一時避難場所(高台公園)整備事業	関南地区	市	市	直接	継続	287,000	24	~	28	23			25年5月基礎調査、10月地質調査、26年2月道路1工区工事発注 26年6月トイレ設計発注、7月道路2工区工事発注(27年3月竣工) 27年7月進入路舗装工事、28年1月トイレ工事発注		
																			24	11,250			0	
																			25	204,000			49,408	
																			26				39,974	
																			27				63,521	
																			28					
累計	215,250	0	152,903	0																				
11		D	-	1	-	1	-		津波避難道路整備事業	神岡下地区	市	市	直接	継続	499,724	25	~	28	23			25年8月基礎調査発注 27年1月地元説明会開催、3月測量業務、移転補償算定委託発注 27年5月不動産鑑定、土地評価委託発注、9月完了		
																			24					
																			25	78,711			19,273	
																			26	209,669			11,040	
																			27				1,975	
																			28					
累計	288,380	0	32,288	0																				
12		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	平潟地区	市	市	直接	継続	168,359	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、34戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、35戸低廉化対象		
																			24					
																			25	2,121			0	
																			26	25,470			18,733	
																			27	11,939			20,797	
																			28	20,650				
累計	60,180	0	39,530	0																				
13		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	継続	165,542	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、35戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、37戸低廉化対象		
																			24					
																			25	2,121			0	
																			26	25,470			17,802	
																			27	11,396			20,213	
																			28	19,088				
累計	58,075	0	38,015	0																				
14		D	-	5	-	3	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	継続	131,441	25	~	32	23			26年3月完成(32戸) 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、32戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、30戸低廉化対象		
																			24					
																			25	1,741			0	
																			26	20,898			16,527	
																			27	11,903			16,221	
																			28	14,301				
累計	48,843	0	32,748	0																				
15		D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	平潟地区	市	市	直接	継続	22,236	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、30戸低減対象 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、29戸低減対象		
																			24					
																			25	582			0	
																			26	6,984			2,562	
																			27				2,763	
																			28	518				
累計	8,084	0	5,325	0																				

16	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	大津地区	市	市	直接	継続	27,984	25	~	32	23									
																	24									
																	25	582		0		-	26年3月完成(39戸)			
																	26	6,984		2,870		-	基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、29戸低減対象			
																	27			3,391		-	基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、33戸低減対象			
																	28	2,083								
累計	9,649	0	6,261	0																						
17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災特別家賃低減事業	中郷地区	市	市	直接	継続	20,888	25	~	32	23									
																	24									
																	25	477		0		-	26年3月完成(32戸)			
																	26	5,730		2,416		-	基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、26戸低減対象			
																	27			2,601		-	基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、26戸低減対象			
																	28	1,395								
累計	7,602	0	5,017	0																						
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	磯原地区	市	市	直接	完了	37,030	25		23									
																	24									
																	25	29,624		24,910	4,714		25年8月設計業務発注、25年11月本体工事発注、26年3月完成			
																	26									
																	27									
																	28									
累計	29,624	0	24,910	4,714																						
19	◆	D	-	20	-	1	-	4	市全域	市	市	直接	完了	7,000	25		23									
																	24									
																	25	5,600		4,143	1,457		25年11月委託業務発注、26年3月完了			
																	26									
																	27									
																	28									
累計	5,600	0	4,143	1,457																						
20	D	-	1	-	2	-	津波避難道路整備事業	中郷地区	市	市	直接	継続	540,069	25	~	31	23									
																	24									
																	25	41,927		6,068		-	25年11月基礎調査発注			
																	26	134,152		20,423		-	26年9月設計・測量業務発注			
																	27			67,983		-	27年7月設計・測量完了、用地買収開始、12月歩道橋下部工発			
																	28	79,723								
累計	255,802	0	94,474	0																						
21	◆	D	-	4	-	2	-	1	大津地区	市	市	直接	継続	153,000	25	~	28	23								
																		24								
																		25	24,800		4,595		-	25年11月基礎調査発注		
																		26	49,600		0		-	整備予定地の境界が確定できていないため、底地整理中		
																		27			0		-	地籍調査事業により境界及び地権者の確認中		
																		28								
累計	74,400	0	4,595	0																						
22	◆	D	-	20	-	1	-	5	大津地区	市	市	直接	完了	11,500	25	~	26	23								
																		24								
																		25	4,480		1,378		-	25年11月基礎調査発注		
																		26	4,720		6,938	884		26年9月工事発注、27年2月完成		
																		27								
																		28								
累計	9,200	0	8,316	884																						
23	◆	D	-	20	-	1	-	6	大津地区	市	市	直接	完了	46,010	25	~	26	23								
																		24								
																		25	2,800		1,159		-	25年11月設計業務発注		
																		26	28,000	6,008	35,597	52		26年6月工事発注、10月完成		
																		27								
																		28								
累計	30,800	6,008	36,756	52																						

24	◆	D	-	20	-	2	-	1	燃油備蓄施設整備事業	関南地区	市	市	直接	完了	27,500	25	~	27	23				- 消防本部庁舎建設工事(H26着工、H27完成予定)と一体的に		
																			24					- 27年3月工事発注	
																			25	2,000		0			- 27年12月整備完了
																			26	20,000		21,686			
																			27			0			
28																									
累計	22,000	0	21,686	314																					
25		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等危険住宅移転事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	継続	166,460	25	~	28	23				- 26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始		
																			24					- 26年5月、10月各1件補助金交付決定	
																			25	49,938		0			- 28年3月1件交付決定
																			26	74,907		5,505			
																			27			3,113			
28																									
累計	124,845	0	8,618	0																					
26		D	-	23	-	2	-		防災集団移転促進事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	継続	613,907	25	~	28	23				- 26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始		
																			24					- 26年12月用地買収開始、27年3月時点で約6割と売買契約済み	
																			25	232,066		0			- 28年3月時点で約8割と移転補償・土地売買契約済み
																			26	305,102		231,425			
																			27			218,685			
28																									
累計	537,168	0	450,110	0																					
27	◆	D	-	23	-	2	-	1	防災集団移転促進事業管理等支援事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	継続	35,962	25	~	28	23				- 26年1月委託業務発注		
																			24					- 26年4月委託業務発注	
																			25	3,502		3,335			- 27年12月委託発注(防災集団移転計画変更届出)
																			26	25,267		9,556			
																			27			458			
28																									
累計	28,769	0	13,349	0																					
28		D	-	4	-	4	-		災害公営住宅整備事業(磯原地区)	磯原地区	市	市	直接	完了	939,520	26	~	27	23				- 26年5月設計委託発注(8月完了)、10月工事発注		
																			24					- 27年10月に1丁目12戸、12月に2丁目22戸完成	
																			25						
																			26	341,258		717,891			
																			27	480,821		▲ 7,191			111,379
28																									
累計	822,079	0	710,700	111,379																					
29	◆	D	-	20	-	1	-	7	津波監視カメラ整備事業	磯原地区、中郷地区	市	市	直接	完了	60,063	26	~	27	23				- 27年2月設置工事発注		
																			24					- 27年10月整備完了	
																			25						
																			26	38,016	10,034	45,965			
																			27			2,074			11
28																									
累計	38,016	10,034	48,039	11																					
30	◆	D	-	23	-	2	-	2	平潟地区コミュニティ交流広場整備事業	平潟地区	市	市	直接	継続	62,728	26	~	28	23				- 27年3月不動産鑑定委託発注		
																			24					- 27年6月設計測量業務発注、9月完成、用地買収中	
																			25						
																			26	8,060		233			
																			27	42,122		5,409			
28																									
累計	50,182	0	5,642	0																					
31		D	-	5	-	4	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	磯原地区	市	市	直接	継続	133,734	27	~	32	23				- 基準日(管理開始日)時点で33戸入居、28戸低廉化対象		
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	6,473		6,420			
28	22,031																								
累計	28,504	0	6,420	0																					

32	D	-	6	-	4	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	磯原地区	市	市	直接	継続	14,707	27	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	658		657	-	基準日(管理開始日)時点で33戸入居、21戸低減対象	
																	28	2,292					
																	累計	2,950	0	657	0		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	347,926	0	305,894	2,833
		25	2,905,328	0	1,815,047	319,702
		26	1,330,287	0	1,443,781	936
		27	1,132,595	0	462,656	112,622
		28	162,081	0	0	0
7,821,003	市町村交付分 計	5,878,217	0	4,027,378	436,093	
7,821,003	合計	5,878,217	0	4,027,378	436,093	

