

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

北茨城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	391,630	305,891	
25	4,914,277	1,857,261	
26	1,330,287	2,505,961	
27	1,125,114		
合 計		7,761,308	4,669,113

<参考>	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金残高	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	4,711,842	3,799	3,053,265

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合 計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27																
9	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間 団体	直接	継続	2,985,679	24	~	27	23			事業実施主体の公募、決定(25年3月)	
																	24	43,704	0	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定	
																	25	2,008,949	42,223	26年4月市場施設、製氷・貯氷施設整備に対し補助金交付決定	
																	26		1,062,192	26年6月市場施設着工、26年12月製氷・貯氷施設着工	
																	27				
																	累計	2,052,653	1,104,415	0	
(注)															23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															累計	0	0	0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道府県 交付分	各年度 別合計					
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															23	0	0	0			
															24	43,704	0	0			
															25	2,008,949	42,223	0			
															26	0	1,062,192	0			
															27	0	0	0			
															市町村 交付分	各年度 別合計					
															23	0	0	0			
															24	43,704	0	0			
															25	2,008,949	42,223	0			
															26	0	1,062,192	0			
															27	0	0	0			
															都道府県 交付分 計	0	0	0			
															市町村 交付分 計	2,052,653	1,104,415	0			
															県・市町村 交付分 合計	2,052,653	1,104,415	0			

(様式2D)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	累計													
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24 ~	23 24 25 26 27 累計	16,500	16,458	42	24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	完了	1,043,000	24 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	165,375 747,250	221,027 626,762	- 64,836	24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	792,667	24 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	48,125 661,500	24,111 623,913	- 61,601	24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	752,000	24 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	46,375 611,625	17,272 437,588	- 203,140	24年8月設計委託発注、整備戸数32戸 25年4月本体工事着工、26年3月完成(32戸)
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	継続	114,239	24 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	27,281 58,398	9,434 12,285 8,407	- -	24年12月導入検討調査業務発注 25年12月計画策定完了 26年8月不動産鑑定委託、12月家屋移転補償算定業務委託発 注
6	◆	D	-	20	-	1	避難施設防災 井戸整備事業	平潟小学 校、常北中 学校、大津 小学校、市 民体育館、 中郷第二小 学校	市	市	直接	継続	60,000	24 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	19,200 28,800	12,381 226 1,814	- -	24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務 委託発注(3箇所) 26年3月採水調査実施(市民体育館) 26年12月設計委託発注(27年3月設計完了)
7	◆	D	-	20	-	1	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	完了	10,000	24 ~	23 24 25 26 27 累計	8,000	5,208	2,792	24年12月業務委託発注、25年3月業務完了

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1	-														1	
8	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市						23				26年3月2事業の用途内訳書を提出 27年3月1事業の用途内訳書を提出		
																24	5,820	0				
																25	110,683	0				
																26		226,416				
																27	567,283					
累計	683,786	226,416	0																			
10	D	-	20	-	2	-		関南地区一時避難場所(高台公園)整備事業	関南地区	市	市	直接	継続	287,000	24	~	25	23			25年5月基礎調査、25年10月地質調査 26年2月道路1工区工事発注(11月竣工) 26年6月トイレ設計発注 26年7月道路2工区工事発注(27年3月竣工)	
																		24	11,250	0		
																		25	204,000	49,407		
																		26		39,973		
																		27				
累計	215,250	89,380	0																			
11	D	-	1	-	1	-		津波避難道路整備事業	神岡下地区	市	市	直接	継続	499,724	25	~	27	23			25年8月基礎調査発注 27年1月地元説明会開催 27年3月測量業務、家屋移転補償算定委託発注	
																		24				
																		25	78,711	19,273		
																		26	209,669	11,040		
																		27				
累計	288,380	30,313	0																			
12	D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	平潟地区	市	市	直接	継続	203,763	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、34戸低廉化対象	
																		24				
																		25	2,121	0		
																		26	25,470	18,732		
																		27	11,589			
累計	39,180	18,732	0																			
13	D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	継続	203,763	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、35戸低廉化対象	
																		24				
																		25	2,121	0		
																		26	25,470	17,801		
																		27	11,396			
累計	38,987	17,801	0																			
14	D	-	5	-	3	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	継続	167,188	25	~	32	23			26年3月完成(32戸) 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、32戸低廉化対象	
																		24				
																		25	1,741	0		
																		26	20,898	16,527		
																		27	11,903			
累計	34,542	16,527	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	平潟地区	市	市	直接	継続	65,191	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、30戸低減対象			
																	24						
																	25	582	0				
																	26	6,984	2,562				
																	27						
累計	7,566	2,562	0																				
16	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大津地区	市	市	直接	継続	65,191	25	~	32	23			26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、29戸低廉化対象			
																	24						
																	25	582	0				
																	26	6,984	2,869				
																	27						
累計	7,566	2,869	0																				
17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中郷地区	市	市	直接	継続	53,487	25	~	32	23			26年3月完成(32戸) 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、26戸低廉化対象			
																	24						
																	25	477	0				
																	26	5,730	2,415				
																	27						
累計	6,207	2,415	0																				
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	完了	37,030	25	~	23			25年8月設計業務発注、25年11月本体工事発注、26年3月完成		
																		24					
																		25	29,624	24,909		4,715	
																		26					
																		27					
累計	29,624	24,909	4,715																				
19	◆	D	-	20	-	1	-	4	緊急情報メー ル配信システ ム整備事業	市全域	市	市	直接	完了	7,000	25	~	23			25年11月委託業務発注、26年3月完了		
																		24					
																		25	5,600	4,143		1,457	
																		26					
																		27					
累計	5,600	4,143	1,457																				
20	D	-	1	-	2	-	津波避難道路 整備事業	中郷地区	市	市	直接	継続	460,600	25	~	27	23			25年11月基礎調査発注			
																	24						
																	25	41,927	6,068		-		
																	26	134,152	20,422		-		
																	27						
累計	176,079	26,490	0																				
21	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 進入路整備事 業	大津地区	市	市	直接	継続	153,000	25	~	27	23			25年11月基礎調査発注 整備予定地の境界が確定できていないため、底地整理中	
																			24				
																			25	24,800	4,594		-
																			26	49,600			-
																			27				
累計	74,400	4,594	0																				
22	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波避難路整 備事業	大津地区	市	市	直接	完了	11,500	25	~	26	23			25年11月基礎調査発注 26年9月工事発注、27年2月完成	
																			24				
																			25	4,480	1,377		-
																			26	4,720	6,937		886
																			27				
累計	9,200	8,314	886																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	20	-	1														-	6	
23	◆	D	-	20	-	1	-	6	津波避難タ ワ一整備事業	大津地区	市	市	直接	完了	46,010	25	~	26	23			
																			24			
																			25	2,800	1,159	-
																			26	28,000	35,596	-5,995
																			27			
累計	30,800	36,755	-5,995	25年11月設計業務発注 26年6月工事発注、10月完成																		
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	燃油備蓄施設 整備事業	関南地区	市	市	直接	継続	27,500	25	~	26	23			
																			24			
																			25	2,000	0	-
																			26	20,000	21,686	-
																			27			
累計	22,000	21,686	0	消防本部庁舎建設工事(H26着工、H27完成予定)と一体的に 検討 27年3月工事発注																		
25		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	平潟地区、磯原 地区	市	市	直接	継続	166,460	25	~	26	23			
																			24			
																			25	49,938	0	-
																			26	74,907	5,505	-
																			27			
累計	124,845	5,505	0	26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始 26年5月、10月各1件補助金交付決定																		
26		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業	平潟地区、磯原 地区	市	市	直接	継続	613,907	25	~	26	23			
																			24			
																			25	232,066	0	-
																			26	305,102	231,424	-
																			27			
累計	537,168	231,424	0	26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始 26年12月用地買収開始、27年3月時点で約6割が売買契約済 み、移転補償算定委託発注																		
27	◆	D	-	23	-	2	-	1	防災集団移転 促進事業管理 等支援事業	平潟地区、磯原 地区	市	市	直接	継続	35,962	25	~	26	23			
																			24			
																			25	3,502	3,334	-
																			26	25,267	9,555	-
																			27			
累計	28,769	12,889	0	26年1月委託業務発注 26年4月委託業務発注																		
28		D	-	4	-	4	-		災害公営住宅 整備事業(磯 原地区)	磯原地区	市	市	直接	継続	939,520	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	341,258	717,891	-
																			27	480,821		-
累計	822,079	717,891	0	26年5月設計委託発注(8月完了)、10月工事発注 1丁目(12戸)は27年9月、2丁目22戸は27年12月に完成予定																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	1	-														7	
29	◆	D	-	20	-	1	-	7	津波監視カメラ整備事業	磯原地区、中郷地区	市	市	直接	継続	60,063	26	~	27	23			27年2月設置工事発注
																			24			
																			25			
																			26	38,016	45,964	-
																			27			
																			累計	38,016	45,964	0
30	◆	D	-	23	-	2	-	2	平潟地区コミュニティ交流広場整備事業	平潟地区	市	市	直接	継続	62,728	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	8,060	233	-
																			27	42,122		
																			累計	50,182	233	0
(注)																27年3月不動産鑑定委託発注						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0																	
		24	0	0	0																	
		25	0	0	0																	
		26	0	0	0																	
		27	0	0	0																	
都道府県交付分 計			0	0	0																	
市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0																	
		24	347,926	305,891	2,834																	
		25	2,905,328	1,815,038	335,749																	
		26	1,330,287	1,443,769	-5,109																	
		27	1,125,114	0	0																	
市町村交付分 計			5,708,655	3,564,698	333,474																	
県・市町村交付分 合計			5,708,655	3,564,698	333,474																	