

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

北茨城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	391,630	305,894	
25	4,914,277	1,857,271	
26	1,330,287	2,505,974	
27	1,132,595	461,670	
28	168,706	301,290	
29	0	1,443,371	
30	0	35,196	
31	0	0	
合計		7,937,495	6,910,666

<参考>	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金残高	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	北茨城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	726,160	8,071	6,771,640

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実額 7,489,729

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除き、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

北茨城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
9	C - 7 - 1 -	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間 団体	直接	完了	2,985,679	24 ~ 30	23					事業実施主体の公募、決定(25年3月)											
										24	43,704		0	-												
										25	2,008,949		42,224	-	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定											
										26			1,062,193	-	26年4月市場施設、製氷・貯氷施設整備に対し補助金交付決定											
										27			▲ 986	-	27年7月市場施設完成、27年12月製氷・貯氷施設完成											
										28			0	-	冷凍・冷蔵施設整備事業の再公募について検討											
										29			949,222	-	29年6月冷凍・冷蔵施設整備事業者決定											
										30			0	0	31年3月事業完了											
										31			0	0												
										累計	2,052,653	0	2,052,653	0												
										(注)																
										1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										都道 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
										2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												24	0	0	0	0
										3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												25	0	0	0	0
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	0												
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	0												
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										28	0	0	0	0												
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。										29	0	0	0	0												
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。										30	0	0	0	0												
										31	0	0	0	0												
0 都道県交付分 計										0	0	0	0	0												
										市町 村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0										
												24	43,704	0	0	0										
												25	2,008,949	0	42,224	0										
												26	0	0	1,062,193	0										
												27	0	0	▲ 986	0										
												28	0	0	0	0										
												29	0	0	949,222	0										
												30	0	0	0	0										
										31	0	0	0	0												
2,985,679 市町村交付分 計										2,052,653	0	2,052,653	0	0												
										都道 県・ 市町 村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0										
												24	43,704	0	0	0										
												25	2,008,949	0	42,224	0										
												26	0	0	1,062,193	0										
												27	0	0	▲ 986	0										
												28	0	0	0	0										
												29	0	0	949,222	0										
												30	0	0	0	0										
										31	0	0	0	0												
2,985,679 合計										2,052,653	0	2,052,653	0	0												

(様式2D)

北茨城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24	23							
															24	16,500		16,459	41	24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了		
															25							
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															31							
															累計	16,500	0	16,459	41			
															2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)
24	165,375		221,027	-	月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸																	
25	747,250		626,763	64,835	25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	912,625	0	847,790	64,835																		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	740,667	24 ~ 25								
															24	48,125		24,111	-	数39戸		
															25	661,500		623,914	58	25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)		
															26		▲ 16,042					
															27							
															28							
															29		▲ 45,500					
															30							
															31							
															累計	709,625	▲ 61,542	648,025	58			
															4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)
24	46,375		17,273	-																		
25	611,625		437,589	29,042	25年4月本体工事着工、26年3月完成(32戸)																	
26																						
27																						
28		▲ 174,096																				
29																						
30																						
31																						
累計	658,000	▲ 174,096	454,862	29,042																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	平潟地区、 大津地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	114,239	24	23					24年12月導入検討調査業務発注	
															24	27,281	9,434	-			
															25	58,398	12,285	-	25年12月計画策定完了		
															26		8,408	-	26年8月不動産鑑定委託、12月家屋移転補償算定業務委託発注		
															27		907	-	28年1月家屋移転補償算定業務委託発注、3月完了		
															28		1,207	-	28年5月追加区域の家屋移転補償算定業務委託発注、8月完了		
															29		0	53,438	30年3月防災集団移転促進事業完了		
															30						
															31						
															累計	85,679	0	32,241	53,438		
															6	◆	D	-	20	-	1
24	19,200	12,382	-	委託発注(3箇所)																	
25	28,800	227	-	26年3月採水調査実施(市民体育館)																	
26		1,814	-	26年12月設計委託発注、3月完了																	
27		32,659	918	27年6月井戸整備工事発注、28年1月完成																	
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	48,000	0	47,082	918																	
7	◆	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	完了	10,000							
															24	8,000	5,208	2,792			
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	8,000	0	5,208	2,792		
															8	★	F	-	2	-	1
24	5,820	0																			
25	110,683	0		26年3月2事業の用途内訳書を提出																	
26		226,416		27年3月1事業の用途内訳書を提出																	
27	567,283	0		28年1月移転補償算定業務発注、3月完成																	
28		0		29年3月防集跡地等広場整備事業に係る用地買収完了																	
29		14,913		30年3月防集跡地等広場整備事業に係る測量・設計完了																	
30	▲ 83,855	0		31年3月防集跡地等広場整備事業に係る整備工事一部完了																	
31																					
累計	683,786	▲ 83,855	241,329	0																	
10	D	-	20	-	2	-	関南地区一時 避難場所(高 台公園)整備 事業	関南地区	市	市	直接	完了	287,000	24							
															24	11,250	0				
															25	204,000	49,408		25年5月基礎調査、10月地質調査、26年2月道路1工区工事発注		
															26		39,974		26年6月トイレ設計発注、7月道路2工区工事発注(27年3月竣工)		
															27		63,521		27年7月進入路舗装工事、28年1月トイレ工事発注		
															28		528		28年6月トイレ完成、8月避難歩道部分の不動産鑑定を実施		
															29		57,339	4,480	30年3月一時避難公園及び避難歩道整備完了		
															30						
															31						
															累計	215,250	0	210,770	4,480		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
11	D	-	1	-	1	-	津波避難道路 整備事業	神岡下 地区	市	市	直接	継続	499,724	25	~	31	23								
																	24								
																	25	78,711		19,273		25年8月基礎調査発注			
																	26	209,669		11,040		27年1月地元説明会開催、3月測量業務、移転補償算定委託発注			
																	27			1,975		27年5月不動産鑑定、土地評価委託発注、9月完了			
																	28			59,213		28年5月用地買収・移転補償の契約を開始			
																	29			23,643		用地買収・移転補償の契約			
																	30			14,116		用地買収・移転補償の契約			
																	31								
																	累計	288,380	0	129,260	0				
																	12	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	平潟地区
24																									
25	2,121		0		26年3月完成(39戸)																				
26	25,470		18,733		基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、34戸低廉化対象																				
27	11,939		20,797		基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、35戸低廉化対象																				
28	20,650	20,583	20,697		基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、33戸低廉化対象																				
29		28,028	24,383		基準日(29年10月1日)時点で37戸入居、36戸低廉化対象																				
30		1,956	23,431		基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、35戸低廉化対象																				
31																									
累計	60,180	50,567	108,041	0																					
13	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	継続	119,076	25	~	31									
																	24								
																	25	2,121		0		26年3月完成(39戸)			
																	26	25,470		17,802		基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、35戸低廉化対象			
																	27	11,396		20,213		基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、37戸低廉化対象			
																	28	19,088	24,605	22,432		基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、38戸低廉化対象			
																	29		20,307	21,357		基準日(29年10月1日)時点で38戸入居、33戸低廉化対象			
																	30		1,201	20,068		基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、31戸低廉化対象			
																	31								
																	累計	58,075	46,113	101,872	0				
																	14	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中郷地区
24																									
25	1,741		0		26年3月完成(32戸)																				
26	20,898		16,527		基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、32戸低廉化対象																				
27	11,903		16,221		基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、30戸低廉化対象																				
28	14,301	18,441	17,348		基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、30戸低廉化対象																				
29		16,086	16,692		基準日(29年10月1日)時点で32戸入居、29戸低廉化対象																				
30		287	15,420		基準日(30年10月1日)時点で30戸入居、27戸低廉化対象																				
31																									
累計	48,843	34,814	82,208	0																					
15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	平潟地区	市	市	直接	継続	21,069	25	~	32									
																	24								
																	25	582		0		26年3月完成(39戸)			
																	26	6,984		2,562		基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、30戸低減対象			
																	27			2,763		基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、29戸低減対象			
																	28	518	2,092	2,430		基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、27戸低減対象			
																	29		2,160	2,300		基準日(29年10月1日)時点で37戸入居、25戸低減対象			
																	30		1,766	2,284		基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、25戸低減対象			
																	31								
																	累計	8,084	6,018	12,339	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
16	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大津地区	市	市	直接	継続	25,292	25	~	32	23								
																	24								
																	25	582		0				26年3月完成(39戸)	
																	26	6,984		2,870				- 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、29戸低減対象	
																	27			3,391				- 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、33戸低減対象	
																	28	2,083	3,202	3,298				- 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、31戸低減対象	
																	29		2,316	2,815				- 基準日(29年10月1日)時点で38戸入居、27戸低減対象	
																	30		1,847	2,617				- 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、25戸低減対象	
																	31								
																	累計	9,649	7,365	14,991		0			
																	17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中郷地区
24																									
25	477		0				26年3月完成(32戸)																		
26	5,730		2,416				- 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、26戸低減対象																		
27			2,601				- 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、26戸低減対象																		
28	1,395	2,079	2,333				- 基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、24戸低減対象																		
29		2,183	2,266				- 基準日(29年10月1日)時点で32戸入居、25戸低減対象																		
30		690	1,661				- 基準日(30年10月1日)時点で30戸入居、20戸低減対象																		
31																									
累計	7,602	4,952	11,277		0																				
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	完了	37,030	25									
																	24								
																	25	29,624		24,910		4,714		25年8月設計業務発注、25年11月本体工事発注、26年3月完成	
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	29,624	0	24,910		4,714			
																	19	◆	D	-	20	-	1	-	4
24																									
25	5,600		4,143		1,457		25年11月委託業務発注、26年3月完了																		
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	5,600	0	4,143		1,457																				
20	D	-	1	-	2	-	津波避難道路 整備事業	中郷地区	市	市	直接	継続	524,876	25	~	31									
																	24								
																	25	41,927		6,068				25年11月基礎調査発注	
																	26	134,152		20,423				- 26年9月設計・測量業務発注	
																	27			67,983				27年7月設計・測量完了、用地買収開始、12月歩道橋下部工発注	
																	28	79,723		58,404				28年7月歩道橋下部工完成、11月上旬工完成、10月道路工事発注	
																	29		150,975	207,482				- 29年12月JR踏切部の拡幅について協定締結	
																	30			▲ 66,886				- 30年9月JR踏切部の拡幅完了	
																	31								
																	累計	255,802	150,975	293,474		0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
21	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 進入路整備事 業	大津地区	市	市	直接	完了	153,000	25	~	29	23						
																			24						
																			25	24,800		4,595		- 25年11月基礎調査発注	
																			26	49,600		0		- 整備予定地の境界が確定できていないため、底地整理中	
																			27			0		- 地籍調査事業により境界及び地権者の確認中	
																			28			0		- 29年3月一部を除き地籍調査完了、現道の底地整理に着手	
																			29			0	69,805	- 29年10月整備方針決定(素法部の保護を優先的に実施する)	
																			30						
																			31						
																			累計	74,400	0	4,595	69,805		
																			22	◆	D	-	20	-	1
24																									
25	4,480		1,378		- 25年11月基礎調査発注																				
26	4,720		6,938	884	- 26年9月工事発注、27年2月完成																				
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	9,200	0	8,316	884																					
23	◆	D	-	20	-	1	-	6	津波避難タ ワ一整備事業	大津地区	市	市	直接	完了	46,010	25	~	26							
																			24						
																			25	2,800		1,159		- 25年11月設計業務発注	
																			26	28,000	6,008	35,597	52	- 26年6月工事発注、10月完成	
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	30,800	6,008	36,756	52		
																			24	◆	D	-	20	-	2
24																									
25	2,000		0		- 消防本部庁舎建設工事(H26着工、H27完成予定)と一体的に 検討																				
26	20,000		21,686		- 27年3月工事発注																				
27			0	314	- 27年12月整備完了																				
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	22,000	0	21,686	314																					
25		D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	完了	25,826	25	~	29	23							
																		24							
																		25	49,938		0		- 26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始		
																		26	74,907		5,505		- 26年5月、10月各1件補助金交付決定		
																		27			3,113		- 28年3月1件交付決定		
																		28			0		- 29年1月1件事業完了		
																		29		▲ 105,475	0	10,752	- 30年3月防災集団移転促進事業完了		
																		30							
																		31							
																		累計	124,845	▲ 105,475	8,618	10,752			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	平潟地区、磯原地区	市	市	直接	完了	613,907	25	~	29	23									
																	24									
																	25	232,066		0				26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始		
																	26	305,102		231,425			26年12月用地買収開始、27年3月時点で約6割と売買契約済み			
																	27			218,685			28年3月時点で約8割と移転補償・土地売買契約済み			
																	28			83,082			29年1月追加区域の移転補償及び土地売買契約を締結			
																	29			▲ 75	4,051		30年3月防災集団移転促進事業完了			
																	30									
																	31									
																	累計	537,168	0	533,117	4,051					
																	27	◆	D	-	23	-	2	-	1	防災集団移転 促進事業管理 等支援事業
24																										
25	3,502		3,335			26年1月委託業務発注																				
26	25,267		9,556			26年4月委託業務発注																				
27			458			27年12月委託発注(防災集団移転計画変更届出)																				
28			0			29年3月防災集団移転計画変更届出(期間延長)																				
29			1,434	13,986		30年3月防災集団移転計画変更届出(実績値に変更)																				
30																										
31																										
累計	28,769	0	14,783	13,986																						
28	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯原地区)	磯原地区	市	市	直接	完了	832,080	26	~	27										
																	24									
																	25									
																	26	341,258		717,891			26年5月設計委託発注(8月完了)、10月工事発注			
																	27	480,821		▲ 7,191	17,369		27年10月に1丁目12戸、12月に2丁目22戸完成			
																	28									
																	29			▲ 94,010						
																	30									
																	31									
																	累計	822,079	▲ 94,010	710,700	17,369					
																	29	◆	D	-	20	-	1	-	7	津波監視カメラ 整備事業
24																										
25																										
26	38,016	10,034	45,965			27年2月設置工事発注																				
27			2,074	11		27年10月整備完了																				
28																										
29																										
30																										
31																										
累計	38,016	10,034	48,039	11																						
30	◆	D	-	23	-	2	-	2	平潟地区コ ミュニティ交流 広場整備事業	平潟地区	市	市	直接	完了	62,728	26										
																	24									
																	25									
																	26	8,060		233			27年3月不動産鑑定委託発注			
																	27	42,122		5,409			27年6月設計測量業務発注、9月完成、用地買収中			
																	28			1,446			28年5月1件土地売買契約締結			
																	29			31,340	11,754		30年3月コミュニティ広場整備竣工			
																	30									
																	31									
																	累計	50,182	0	38,428	11,754					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
31	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	磯原地区	市	市	直接	継続	130,736	27	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27	6,473		6,420						
																	28	22,031	21,250	21,863					- 基準日(管理開始日)時点で33戸入居、28戸低廉化対象	
																	29		20,800	21,849					- 基準日(28年10月1日)時点で34戸入居、28戸低廉化対象	
																	30		21,085	20,423					- 基準日(29年10月1日)時点で34戸入居、29戸低廉化対象	
																	31								- 基準日(30年10月1日)時点で33戸入居、26戸低廉化対象	
																	累計	28,504	63,135	70,555						
																	32	D	-	6	-	4	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	磯原地区	市
24																										
25																										
26																										
27	658		657					- 基準日(管理開始日)時点で33戸入居、21戸低減対象																		
28	2,292	2,254	2,270					- 基準日(28年10月1日)時点で34戸入居、21戸低減対象																		
29		2,130	2,210					- 基準日(29年10月1日)時点で34戸入居、22戸低減対象																		
30		1,924	2,062					- 基準日(30年10月1日)時点で33戸入居、20戸低減対象																		
31																										
累計	2,950	6,308	7,199																							
33	D	-	20	-	3	-	津波避難タ ワ一整備事業 (中郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	114,954	28	~	29										
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28	6,625	79,590	4,739					- 28年10月設計業務を発注、29年2月完成	
																	29			64,201					- 30年2月津波避難タワ一竣工	
																	30									
																	31									
																	累計	6,625	79,590	68,940						
																	34	D	-	5	-	5	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	平潟地区	市
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30		20,420	0					- 31年度分から補助率変更																		
31																										
累計	0	20,420	0																							
35	D	-	5	-	6	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	大津地区	市	市	直接	継続	44,441	31	~	32										
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29									
																	30		17,492	0					- 31年度分から補助率変更	
																	31									
																	累計	0	17,492	0						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	D - 5 - 7 -	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	中郷地区	市	市	直接	継続	37,942	31 ~ 32	23						
										24						
										25						
										26						
										27						
										28						
										29						
										30		15,187	0			-31年度分から補助率変更
										31						
										累計	0	15,187	0			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0	
		27	0	0	0	0	
		28	0	0	0	0	
		29	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	
		31	0	0	0	0	
		0	都道府交付分 計	0	0	0	0
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	347,926			0	305,894	2,833	
25	2,905,328			0	1,815,047	100,106	
26	1,330,287			0	1,443,781	936	
27	1,132,595			0	462,656	18,612	
28	168,706			0	301,290	0	
29	0			0	494,149	185,541	
30	0			0	35,196	0	
31	0			0	0	0	
7,317,889	市町村交付分 計			5,884,842	0	4,858,013	308,028
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0
		24	347,926	0	305,894	2,833	
		25	2,905,328	0	1,815,047	100,106	
		26	1,330,287	0	1,443,781	936	
		27	1,132,595	0	462,656	18,612	
		28	168,706	0	301,290	0	
		29	0	0	494,149	185,541	
		30	0	0	35,196	0	
		31	0	0	0	0	
		7,317,889	合計	5,884,842	0	4,858,013	308,028